

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2  
BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN  
QUẢNG NGÃI – HOÀI NHƠN**

Số: 05/GM-XL1

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 6 năm 2025

**GIẤY MỜI**

- Kính gửi:
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, PCT UBND huyện Nghĩa Hành;
  - Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi;
  - Ban QLDA ĐTXD& PTQĐ huyện Nghĩa Hành;
  - Ban điều hành Liên danh Nhà thầu thi công gói thầu XL1;
  - Văn phòng Tư vấn giám sát gói thầu XL1.

Ban điều hành dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trân trọng kính mời đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi; Ban QLDA ĐTXD& PTQĐ huyện Nghĩa Hành tham gia buổi kiểm tra, rà soát hiện trường gói thầu XL1 đoạn Km0-Km30+000 Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trên địa bàn huyện Nghĩa Hành.

**Thành phần:** Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, PCT UBND và đại diện UBND huyện Nghĩa Hành; đại diện Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi; Ban điều hành dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, cùng Nhà thầu và TVGS.

**Nội dung:** Kiểm tra công tác GPMB và thi công cao tốc Bắc Nam trên địa bàn huyện Nghĩa Hành (theo Phụ lục đính kèm).

**Thời gian:** 08h00' ngày 16/6/2025 (thứ 2).

**Địa điểm:** tập trung tại UBND huyện Nghĩa Hành.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- PGD Cao Việt Hùng (để b/c);
- Lưu PID6, QNHN.

**BAN ĐHQĐA QUẢNG NGÃI - HOÀI NHƠN  
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN**



**Bùi Nhật Hiến**

**DANH SÁCH CÁC ĐIỂM KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG NGÀY 16/6/2025**

**Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn**

| TT        | Vị trí/ Lý trình                                                                                                                                                                                                                                        | Nội dung vướng mắc                                                                                                                                                                                                                                                         | Quá trình xử lý, giải quyết                                                                                                                                                                                                                                                       | Kế hoạch thi công |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>II</b> | <b>Huyện Nghĩa Hành</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>*</b>  | <b>Xã Hành Dũng</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|           | Nhà thầu đã tổ chức họp công bố giá trị bồi thường cho 22 hộ dân ở xã Hành Dũng bị ảnh hưởng do rung nứt nhà. Trong đó 2 hộ đồng ý với phương án bồi thường còn lại 20 hộ dân yêu cầu thẩm định lại. Phần lớn tại Km6+800-Km7+200 khu vực thôn An Định. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 1         | Km8 +600                                                                                                                                                                                                                                                | Cản trở thi công tuyến chính: ông Ngô Văn Sự                                                                                                                                                                                                                               | Hộ ông Ngô Văn Sự không đồng thuận với phương án đền bù. Đến nay địa phương đã tổ chức 2 lần bảo vệ thi công, tuy nhiên hộ dân vẫn liên tục cản trở.                                                                                                                              | 10/6-5/7          |
| <b>*</b>  | <b>Hành Minh</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 2         | Km11+090-Km11+200                                                                                                                                                                                                                                       | Có 6 hộ thường xuyên cản trở: Phạm Quý, Nguyễn Minh, Ngô Văn Lầu, Hồ Văn Nghĩa, Ngô Hữu Dũ, Ông Đồng<br>Cột đèn chiếu sáng nằm trong ranh GPMB cao tốc Bắc Nam.                                                                                                            | 6 hộ dân yêu cầu giám định, tính ra tiền, bồi thường việc nứt nhà mới cho thi công tiếp                                                                                                                                                                                           | 10/6-20/7         |
| 3         | Km11+600                                                                                                                                                                                                                                                | Cản trở thi công đường đầu cầu Mố M2 cầu DT624:<br>Hộ bà Đoàn Thị Mẫn cản trở vì ảnh hưởng rung nứt nhà.                                                                                                                                                                   | Về ảnh hưởng nứt nhà do công trình cao tốc gây ra đã được đơn vị bảo hiểm giám định hư hại vào tháng 7/2024 (nhà cũ) và nhà mới xây liền kề nhà cũ vào tháng 5/2025<br>Hộ dân yêu cầu được nhận tiền sớm và giảm thiết bị thi công trên công trường để giảm ảnh hưởng lu nứt nhà. | 10/6-20/7         |
| <b>*</b>  | <b>Hành Đức</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 4         | Km13+923                                                                                                                                                                                                                                                | Thi công cống, đường gom: thửa 334 (hộ ông Trần Văn Hồng)                                                                                                                                                                                                                  | <b>Địa phương đã bàn giao:</b> tuy nhiên nhà thầu triển khai thi công thì người dân cản trở.                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>*</b>  | <b>Xã Hành Phước</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 5         | Km15+600                                                                                                                                                                                                                                                | Đường gom T3, T4<br>- Đường gom phải tuyến vướng các thửa đất: 672, 634, 633, 648, 674, 692, 772, 723, 721, 750, 776, 790, 934, 831, 830, 969, 970, 971, 825, 1104, 1098, 855, 854, 856, 862, 1110, 1109, 858, 823, 822<br>- Đường gom trái tuyến vướng các thửa đất: 567, | UBND tỉnh đã chỉ đạo giao cho Ban GT tỉnh làm thực hiện việc đền bù GPMB. Tuy nhiên đến nay chưa bàn giao MB cho Nhà thầu                                                                                                                                                         | 10/6-20/7         |

| TT | Vị trí/ Lý trình                  | Nội dung vướng mắc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quá trình xử lý, giải quyết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kế hoạch thi công |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |                                   | 605, 551, 552, 936, 519, 514, 515, 1057, 484, 483, 1054, 445, 444, 442, 443, 543, 544, 1810, 1809, 1458, 1459, 1469, 1468, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| *  | <b>Xã Hành Thịnh</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 7  | Km19+300                          | Vướng cổng đường gom phải tuyến<br>- Vướng thửa đất nông nghiệp: 824<br>- Vướng thửa đất nông nghiệp: 837, 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Các thửa đất chưa được địa phương bàn giao mặt bằng. Người dân chưa được nhận tiền nên chưa cho thi công.                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/6-5/7          |
| 8  | Nút giao Tỉnh lộ TL 624B-Km19+300 | 1.1 Vướng thi công nhánh 5:<br>- Vướng các vật kiến trúc công cộng, các công trình nhà dân xây dựng nằm trong hành lang giao thông đường 624B.<br>1.2 Vướng thi công nền nhánh vị trí quay đầu xe nhánh 1,2 (ranh điều chỉnh lần 4)<br>- Vướng các thửa đất nông nghiệp: 1089, 872, 873, 874<br>1.3 Vướng thi công nền nhánh vị trí quay đầu xe nhánh 3,4 (ranh điều chỉnh lần 4)<br>- Vướng các thửa đất nông nghiệp: 959, 958, 962 | Chưa được bàn giao cho nhà thầu:<br>- Các vật kiến trúc công trình công cộng như đường điện nhà dân, cây xanh chưa được tháo dỡ.<br>- Tường rào, mái hiên của nhà dân xây dựng trên đất hành lang giao thông chưa được nhà dân tháo dỡ vì người dân chưa được hỗ trợ bồi thường.<br>- Các thửa đất nông nghiệp người dân chưa được nhận tiền nên chưa cho thi công. | 10/6-31/7         |