

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đàm Bàng tại cuộc tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện và Phương án ứng phó trước mùa mưa bão đối với Dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa

Sáng ngày 10/7/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Đàm Bàng chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện và Phương án ứng phó trước mùa mưa bão đối với Dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa.

Thành phần cùng tham dự gồm có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Giám đốc Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện; Đơn vị thi công, Đơn vị tư vấn, Đơn vị giám sát; Đại diện lãnh đạo UBND và Công chức địa chính thị trấn Chợ Chùa.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và tổ chức làm việc tại Phòng họp B-UBND huyện để nghe đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện và Phương án ứng phó trước mùa mưa bão đối với Dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự và ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Phó Chủ tịch UBND huyện Đàm Bàng kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

* **Đánh giá chung:** Dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa có tổng chiều dài tuyến kè đầu tư xây dựng mới là 3.400m (kè bờ phải dài $L = 1.708m$ và bờ trái dài $L = 1.692m$) gồm kè và các công trình trên tuyến. Hình thức kè tường đứng bằng bê tông cốt thép, đỉnh kè bố trí lan can. Công trình trên tuyến kè gồm 34 bậc cấp, 17 cống thoát nước và 12 cống tiêu nước ngang. Dự án khởi công từ ngày 07/03/2024, dự kiến ngày hoàn thành: 31/12/2026; Qua kiểm tra, UBND huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng thuận của bà con nhân dân trong công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng. Tính đến nay, đã thi công hoàn thành đoạn bờ tả với chiều dài 708m/3.400m toàn công trình; lũy kế giá trị thực hiện 39,8/202 tỷ đồng, đạt 19,7% giá trị hợp đồng, đảm bảo tiến độ so với kế hoạch.

Trong thời gian đến, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm từ các Dự án đã thực hiện trước đó để tổ chức triển khai thực hiện Dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, hoàn thành và giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ, thời gian quy định; trong đó, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Yêu cầu Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện khẩn trương phối hợp với UBND thị trấn Chợ Chùa và các đơn vị có liên quan tổ chức đo đạc, kiểm kê, xác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của người dân đảm bảo đúng quy định; sau khi UBND huyện phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với Dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa thì kịp thời trình phê duyệt theo quy định. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết.

2. Đối với trường hợp bà Lê Thị Anh xây dựng nhà trái phép trên diện tích quy hoạch kè: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, UBND thị trấn Chợ Chùa tổ chức kiểm tra hiện trạng, quá trình xây dựng, có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, báo cáo và đề xuất hướng xử lý nếu vượt thẩm quyền theo quy định pháp luật, gửi UBND huyện **trước ngày 15/7/2024**.

3. Đối với Trường hợp ông Trần Văn Thứ có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng ngoài khu vực kè (liên quan đến sạt lở bờ sông): Giao UBND thị trấn Chợ Chùa chủ trì, phối hợp với các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, có báo cáo khái toán kinh phí và đề xuất hướng giải quyết gửi UBND huyện (*qua Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch*) **trước ngày 18/7/2024**. Trên cơ sở Báo cáo của UBND thị trấn Chợ Chùa, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí khắc phục kịp thời.

4. Qua kiểm tra trong quá trình thực hiện công trình hiện trạng đất, đá ngăn cản dòng chảy, nếu mưa lớn bất thường xảy ra không xử lý kịp nạo vét lòng sông có nguy cơ sạt lở vào khu dân cư là rất cao, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân, vì vậy UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện thực hiện và chỉ đạo Đơn vị thi công, Đơn vị thiết kế, Đơn vị giám sát và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung:

- Khối lượng đá kè nằm dưới lòng sông, cần xử lý biện pháp thi công ngay, nếu chưa thực hiện nhanh chóng di dời đưa ra khỏi lòng sông trước ngày 15/8/2024; song song với công tác thi công, phải thực hiện nạo vét lòng sông để đảm bảo khai thông dòng chảy. Thi công theo hình thức cuốn chiếu, đoạn kè nào thi công xong thì tiến hành thu dọn vật liệu dưới lòng sông không để đất, đá ..., làm ngăn cản dòng chảy.

- Đơn vị thi công khẩn trương xây dựng Phương án ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2024 đối với Dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa gửi Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện **trước ngày 20/7/2024**. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện xây dựng phương án gửi UBND huyện (*qua Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng*) **trước ngày 30/8/2024**.

- Chủ động theo dõi tình hình, diễn biến thời tiết, thiên tai để có phương án thực hiện điểm dừng kỹ thuật đối với một số hạng mục của công trình và có phương án thi công phù hợp trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro, không để xảy ra thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Cần lưu ý và thực hiện nghiêm các quy định về đổ thải vật liệu thừa, bãi đổ thải, khai thác, vận chuyển khoáng sản, vật liệu xây dựng và công tác bảo vệ môi trường.

- Trên cơ sở diện tích các hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng, yêu cầu Đơn vị thi công khẩn trương tiếp cận mặt bằng, tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành hạng mục cần thiết trước mùa mưa bão. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn theo quy định.

- Giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện chỉ đạo đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan thực hiện lắp đặt rào chắn, các biển báo theo quy định, những điểm cần thiết tiềm ẩn gây tai nạn phải gắn đèn báo hiệu vào ban đêm..., đầy đủ tại công trình đang thi công; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong quá trình thi công.

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch (*Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn huyện*) chủ trì, phối hợp đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan, tham mưu UBND huyện Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa.

6. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương tham mưu UBND huyện Văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2024 trên địa bàn huyện đối với Dự án: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa nói riêng và các Dự án khác trên địa bàn huyện.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đàm Bằng để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: NN&PTNT, TN&MT, TC-KH, KT&HT;
- Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- UBND thị trấn Chợ Chùa
- Đơn vị thi công, thiết kế, giám sát (*Giao BQL sao gửi*);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đoàn Trung Hiếu