

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đình Xuân Sâm tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc với các xã về xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành, ngày 05/6/2024

Ngày 05/6/2024, Chủ tịch UBND huyện Đình Xuân Sâm chủ trì kiểm tra thực tế và làm việc các xã về xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Công trình đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành.

Thành phần cùng tham dự gồm có: Bí thư Huyện ủy Trần Đình Cẩm; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trương Quang Hà; Ông Huỳnh Lúa - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Tấn Anh, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Ông Nguyễn Minh Tâm, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Các Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Phạm Xuân Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Đại diện: Ban Quản lý Dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải (gọi tắt là Ban Quản lý Dự án 2), Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả; Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Chánh Thanh tra huyện; Ông Phạm Đức Anh - Phó Trưởng Công an huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND và Công chức địa chính các xã: Hành Minh, Hành Dũng, Hành Đức, Hành Phước và Hành Thịnh.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và làm việc tại UBND huyện, nghe đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình, kết quả, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành; ý kiến tham gia của các thành phần tham dự và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đình Xuân Sâm kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Xã Hành Minh:

- Đối với trường hợp hộ ông Bùi Đình Huỳnh: UBND huyện đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất (Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 19/01/2024).

+ Giao UBND xã Hành Minh tổ chức vận động hộ dân bàn giao mặt bằng chậm nhất **trước ngày 15/6/2024**.

+ Song song với công tác vận động của UBND xã Hành Minh, Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện hoàn thiện thủ tục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Bùi Đình Huỳnh

(trường hợp sau ngày 15/6/2024, hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng) vào **ngày 17/6/2024**.

- Đối với trường hợp hộ bà Bùi Thị Hòa: Căn cứ Kết luận số 2333-KL/TU ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao UBND xã Hành Minh tổ chức làm việc, giải thích và vận động hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng **trước ngày 15/6/2024**.

- Đối với trường hợp hộ ông Đoàn Phụng và hộ ông Nguyễn Chánh: Trong khi chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; để đảm bảo thực hiện công tác vận động người dân đồng thuận, bàn giao trước mặt bằng cho đơn vị thi công kịp thời, đề nghị UBND xã Hành Minh xây dựng phương án bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân cụ thể trên địa bàn xã (*vị trí bố trí ở tạm cần đáp ứng một số nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt*) và khi Phương án được phê duyệt, tổ chức vận động người dân bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ **trước 30/6/2024**.

- Đối với trường hợp hộ bà Phan Thị Thu Bích: Giao UBND xã Hành Minh vận động bàn giao mặt bằng chậm nhất **trước ngày 07/6/2024**; sau thời gian trên, báo cáo kết quả vận động gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh **trước ngày 08/6/2024**. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện hồ sơ gửi UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) ban hành Quyết định cưỡng chế, thu hồi đất **trước ngày 11/6/2024**. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định và tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất **trước ngày 20/6/2024**.

- Đối với hộ ông Đoàn Minh Hoàng: Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 312/TTr-TTPTQĐ ngày 25/4/2024, Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế, thu hồi đất đảm bảo đúng quy định **chậm nhất trong ngày 06/6/2024** và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất **trước ngày 15/6/2024**.

2. Xã Hành Phước

- Đối với các trường hợp (hộ Nguyễn Phi Vũ, hộ Cao Quang Quỳnh): Giao UBND xã Hành Phước chịu trách nhiệm tổ chức vận động hộ dân bàn giao mặt bằng chậm nhất **trước ngày 25/6/2024**.

- Đối với các trường hợp (Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Thúy Kiều): Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện văn bản phúc đáp nội dung Báo cáo số 269/BC-TTPTQĐ ngày 03/4/2024 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (*Văn bản cần nêu rõ quy định và chịu trách nhiệm, đồng thời đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện việc lập phương án, việc chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ do Trung tâm chịu trách nhiệm*) **hoàn thành chậm nhất trong ngày 06/6/2024**.

- Đối với các trường hợp (Cao Văn Quới, Hồ Anh, Cao Thị Nương, Trần Thị Sáng): Giao UBND xã Hành Phước chịu trách nhiệm tổ chức vận động hộ dân bàn giao mặt bằng chậm nhất **trước ngày 15/6/2024**.

3. Xã Hành Thịnh:

- Đối với trường hợp hộ ông Đoàn Văn Tốt: Trên cơ sở Kết luận số 2333-KL/TU ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao UBND xã Hành Thịnh tổ chức làm việc, giải thích và vận động hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng **trước ngày 15/6/2024**.

- Đối với các trường hợp (hộ ông Huỳnh Bút và hộ bà Trinh): Giao UBND xã Hành Thịnh chịu trách nhiệm tổ chức vận động hộ dân bàn giao mặt bằng chậm nhất **trước ngày 15/6/2024**.

4. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi, phối hợp với Ban Quản lý Dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý Dự án 2, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả trong việc thực hiện tạm ứng kinh phí chi trả cho hộ ông Nguyễn Lực (xã Hành Minh) và các hộ dân (xã Hành Đức) để vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng; kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện.

5. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi tình hình, kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ theo từng mốc thời gian cụ thể; thường xuyên cập nhật tiến độ, báo cáo UBND huyện chỉ đạo, xử lý kịp thời.

6. Vì tính chất khẩn trương của Dự án, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung cao độ, quyết liệt, xử lý dứt điểm từng nội dung, từng trường hợp, chủ động thực hiện và hoàn thành các nội dung thuộc thẩm quyền để đảm bảo bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

7. Đề nghị Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã chỉ đạo cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc cùng UBND xã để giải quyết các khó khăn vướng mắc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận và bàn giao mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ.

Nay thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Đình Xuân Sâm để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BQL DA các CTGT tỉnh;
- Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Ban Quản lý Dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải;
- Các Phòng: TN&MT, KT&HT huyện;
- Thanh tra huyện;
- Công an huyện
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã: Hành Minh, Hành Dũng, Hành Đức, Hành Phước, Hành Thịnh;
- Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Thị Bích Diễm