

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghĩa Hành, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ
XỬ LÝ KỸ THUẬT HIỆN TRƯỜNG**

**Công trình: Kè chống sạt lở sông Phước Giang,
đoạn qua thị trấn Chợ Chùa**

Thực hiện Công văn số 4439/SNNPTNT-TL ngày 30/9/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra công tác phòng chống thiên tai công trình: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa.

Hôm nay vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2025, tại hiện trường công trình: Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa, thành phần gồm có:

I. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Ông: Võ Anh Tùng Chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường.

2. Đại diện Sở xây dựng:

- Ông: Chức vụ:

- Ông: Chức vụ:

3. Đại diện Chi cục Thủy lợi:

- Ông: Đào Công Trứ Chức vụ: Trưởng phòng nghiệp vụ

- Ông: Trịnh Quốc Việt Chức vụ: Chuyên viên

4. Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành

- Ông: Phan Thu Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Tấn Đời Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

5. Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Ông: Phan Minh Thời Chức vụ: Phó trưởng phòng .

- Ông: Phạm Thành Nhân Chức vụ: Chuyên viên

6. Đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường

- Ông: Lê Văn Chính Chức vụ: Phó trưởng phòng .

7. Đại diện tư vấn thiết kế: Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trung Long - Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp An Ngãi.

- Ông: Nguyễn Văn Thông ; Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Đặng Văn Thục Chức vụ: Chủ trì thiết kế

8. Đại diện tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Trường Thành

- Ông: Trần Xuân Khoa Chức vụ: Phó giám đốc Công ty cổ phần TVXDCT Trường Thành

- Ông: Nguyễn Văn Tài Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH TVTH Bình Minh (Nhà thầu phụ)

- Ông: Trần Cao Kiên Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

- Ông: Đào Ngọc Lam Chức vụ: Cán bộ hỗ trợ giám sát (Nhà thầu phụ)

9. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt

- Ông: Trần Văn Hòa Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Trần Quốc Bảo Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình

10. Đại diện UBND thị trấn Chợ Chùa

- Ông: Ngô Văn Danh Chức vụ: Phó Chủ tịch .

II. Nội dung:

Kiểm tra xử lý kỹ thuật hiện trường theo Công văn số 4439/SNNPTNT-TL ngày 30/9/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và các bên tham gia thảo luận và thống nhất các nội dung như sau:

1. Ông Phan Thu, Giám đốc Ban QLDA

Thông qua tóm tắt tình hình thực hiện dự án, Công văn số 4439/SNNPTNT-TL và một số nội dung liên quan đến buổi làm việc.

2. Ông, Nguyễn Văn Thông, Tư vấn thiết kế.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 4439/SNNPTNT-TL và ý kiến của Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế đã khảo sát đề xuất phương án xử lý đối với 2 vị trí như sau:

- Vị trí đầu nối tại cầu Bến Đá (thuộc tuyến ĐT.624): Thống nhất xử lý giải pháp thiết kế bằng kết cấu cứng BTCT đã được phê duyệt thành kết cấu mềm bằng xếp rọ đá, do hiện nay dự kiến dự án này có kế hoạch đầu tư công

giai đoạn 2026-2030 nên để đảm bảo tiết kiệm, sau khi dự án thực hiện không phá vỡ kết cấu, Tư vấn thiết kế thống nhất xử lý tại vị trí này.

- Tại vị trí cầu Bến Đá 2, theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt đơn vị Tư vấn thiết kế thống nhất giữ nguyên theo phương án thiết kế đã được phê duyệt, vì để đảm bảo cảnh quan đô thị, phát triển trong tương lai thì không thực hiện cắt giảm vị trí tiếp giáp với cầu đã được phê duyệt.

Đối với những vị trí có độ dốc xuyên qua cầu, để đảm bảo chống sạt lở vườn các hộ dân, Tư vấn thiết kế thống nhất giải pháp bổ sung gia cố mái tại vị trí này để đảm bảo. Sản phẩm Tư vấn đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nên thống nhất giữ nguyên quy mô để thực hiện.

3. Trần Cao Kiên, Tư vấn giám sát trưởng

- Hiện trạng cầu Bến Đá (*Cầu Hiện hữu*) hiện nay đoạn chuyển tiếp chưa thi công do có kiến nghị của Sở chuyên ngành, qua buổi kiểm tra Tư vấn giám sát thống nhất điều chỉnh quy mô đoạn này như giải pháp tư vấn thiết kế đã trình bày.

- Bến Đá 2, đã thi công 03 nhịp chuyển tiếp, phía bờ hữu chưa triển khai thi công: Để đảm bảo mỹ quan đô thị, chống phá dỡ những nhịp đã thi công theo thiết kế được duyệt, thống nhất giữ nguyên quy mô như đã được phê duyệt và nhằm chống sạt lở tại vị trí này thống nhất biện pháp gia cố mái tại vị trí này.

4. Ông Phạm Thành Nhân, Chuyên viên

- Tại vị trí cầu Bến Đá (thuộc tuyến ĐT.624) thống nhất cắt giảm một đoạn kết cấu cứng đã được phê duyệt, thay vào đó là đoạn kết cấu mềm bằng rọ đá hoặc xếp đá đảm bảo khi thi công cầu Bến Đá không phá dỡ gây lãng phí.

- Tại vị trí cầu Bến Đá 2, thiết kế đã phê duyệt đúng với quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa được UBND tỉnh phê duyệt, khi thiết kế Kè đã thi công phần cầu, thống nhất giữ nguyên vị trí này theo thiết kế được duyệt để triển khai thực hiện.

5. Ông Ngô Văn Danh

- Vị trí tiếp giáp cầu Bến Đá, thống nhất phương án xử lý cắt giảm kết cấu bằng BTCT thay bằng kết cấu mềm bằng rọ đá để tránh lãng phí sau này.

- Vị trí cầu Bến Đá 2, theo tư vấn thiết kế nêu chiều cao từ vỉa hè lên đáy cầu là 1,95m là chưa đảm bảo an toàn nên đề nghị xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

6. Ông Lê Văn Chính

- Tại Cầu Bến Đá thống nhất giải pháp cắt giảm đoạn kết cấu bằng BTCT thành kết cấu mềm bằng rọ đá để đảm bảo dự án sau không phá dỡ lãng phí.

- Tại cầu Bến Đá 2, thống nhất giữ nguyên như phương án thiết kế đã phê duyệt; để đảm bảo thông suốt đoạn bờ kè, tạo mỹ quan đô thị; không kết nối với đường Huỳnh Thúc Kháng để gây tai nạn.

7. Ông Phan Minh Thời

Thông nhất như ý kiến ông Nhân; nếu tại cầu Bến Đá 2 vượt nổi phái Tây mà các phía kia không vượt nổi là không hợp lý.

8. Đào Công Trứ, Chi cục Thủy lợi:

- Thông nhất xử lý bằng kết cầu mềm cầu Bến Đá (*Cầu hiện hữu*), tư vấn thiết kế cần đo vẽ kỹ lại hiện trạng, đảm bảo an toàn.

- Đối với cầu Bến Đá 2, theo quan điểm Sở Nông nghiệp và PTNT đã có ý kiến bằng văn bản, hiện nay đoạn này đã thi công 36m nếu phá dỡ đoạn này rất lãng phí, việc thiết kế đúng như quy hoạch thì người quyết định đầu tư triển khai thực hiện và có ý kiến đối với nội dung Sở đã góp ý.

9. Võ Anh Tùng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Khi trình hồ sơ thẩm định, Chủ đầu tư cần báo rõ khối lượng công việc đã thực hiện theo hồ sơ thiết kế.

- Tại vị trí Cầu Bến Đá (ĐT.624) thống nhất thay đổi kết cấu cứng bằng BTCT thành kết cấu mềm bằng rọ đá hoặc xếp đá để đảm bảo kết nối và dễ thực hiện sau khi dự án cầu Bến Đá triển khai thực hiện.

- Tại vị trí cầu Bến Đá 2: Sau khi nghe các đơn vị, địa phương có ý kiến và hiện trường đã thi công hoàn thành 3 nhịp tại vị trí này, Sở thống nhất giữ nguyên vị trí tiếp giáp này theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt. và để đảm bảo chống sạt lở tại vị trí này, thống nhất gia cố mái taluy để đảm bảo chống sạt lở.

- Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định gửi Sở để xem xét thẩm định, Chủ đầu tư phê duyệt làm cơ sở thực hiện tiếp theo.

Sau khi đi kiểm tra hiện trường, thảo luận tại cuộc họp, Chủ trì kết luận một số nội dung như sau:

1. Tại vị trí cầu Bến Đá (*thuộc tuyến đường ĐT.624*) thống nhất điều chỉnh giải pháp thiết kế kết cấu bằng BTCT đã được phê duyệt thành kết cấu mềm bằng rọ đá hoặc xếp đá, cụ thể do Tư vấn thiết kế khảo sát, thiết kế theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt.

2. Tại vị trí cầu Bến Đá 2: Tại cuộc họp các thành phần và Sở thống nhất giữ nguyên giải pháp thiết kế đã được phê duyệt và bổ sung gia cố mái taluy vị trí này đảm bảo theo quy định.

3. Tư vấn thiết kế tổ chức khảo sát, thiết kế điều chỉnh các vị trí trên hoàn chỉnh gửi Chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh và lập thủ tục thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất cùng ký tên./.

ĐẠI DIỆN SỞ XÂY DỰNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG



ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

Phan Chu

ĐẠI DIỆN CHI CỤC THỦY LỢI

Đào Quý Thu
Đỗ Quốc Huy

ĐẠI DIỆN PHÒNG KINH TẾ VÀ HT



Phan Minh Chời

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ MT



Đào Ngọc Lam

TƯ VẤN THIẾT KẾ



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Vinh

TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



Trần Xuân Hòa

ĐẠI DIỆN UBND TT CHỢ CHÙA

Nguyễn Văn Vinh

THI CÔNG XÂY DỰNG



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hòa