

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Ngọc Tuấn
tại cuộc họp rà soát các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam,
đoạn qua huyện Nghĩa Hành**

Chiều ngày 02/6/2025, tại Phòng họp B-UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành.

Thành phần cùng tham dự gồm có: Đại diện Lãnh đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý Dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh; Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phó Chánh Thanh tra huyện; Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường (phụ trách lĩnh vực đất đai); Văn phòng HĐND&UBND huyện; Đại diện lãnh đạo UBND và Công chức địa chính các xã: Hành Dũng, Hành Minh, Hành Thịnh và Hành Phước.

Sau khi nghe đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện, UBND các xã báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua huyện Nghĩa Hành, ý kiến tham gia phát biểu của các thành phần tham dự, Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

*** Đánh giá chung:** Công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua huyện Nghĩa Hành đã hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng 141,91 ha/141,91 ha đạt 100% trước ngày 20/6/2024 đối với tổng diện tích quy hoạch. Đối với phần diện tích bổ sung do điều chỉnh quy hoạch gồm 14,13ha (Bổ sung lần 1 là 0,81ha; bổ sung lần 2 là 0,97ha, bổ sung lần 3 là 12,39ha).

- Đối với phần diện tích điều chỉnh, bổ sung lần 01 (0,81 ha): đã phê duyệt phương án và chi trả 0,4ha; còn lại 0,41ha đã có giá đất cụ thể và đang niêm yết phương án.

- Đối với phần diện tích điều chỉnh, bổ sung lần 02 (0,97 ha): trong đó có 0,23ha trước đây là đất thu hồi ngoài Quy hoạch và đất do UBND xã quản lý nên đã bàn giao mặt bằng; còn lại 0,74ha đã có giá đất cụ thể và đang niêm yết phương án.

- Đối với phần diện tích điều chỉnh, bổ sung lần 03 (12,39 ha, trong đó phần trạm dừng nghỉ là 12,14 ha): phần diện tích trạm dừng nghỉ sau khi vận động các hộ dân đã thống nhất bàn giao mặt bằng với diện tích 10,53ha/12,14ha.

Trong thời gian đến, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường thực hiện:

- Đối với các trường hợp vướng về thủ tục để công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ để làm cơ sở hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm: yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Phó Chủ tịch UBND huyện – Đàm Bằng để chỉ đạo thực hiện.

- Đối với trường hợp hộ ông Trần Hữu Dũng, xã Hành Thịnh: giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND huyện văn bản phúc đáp cho Trung tâm PTQĐ. Hoàn thành trước ngày 04/6/2025.

2. Đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương trong việc giải quyết những vướng mắc và chủ động thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của đơn vị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện.

- Rà soát, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp đã đảm bảo quy định. Hoàn thành trước ngày 10/6/2025.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Ngọc Tuấn để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BQL DA các CTGT tỉnh;
- Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Các Phòng: NN&MT, KT&HT;
- Thanh tra huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã: Hành Dũng, Hành Minh, Hành Thịnh và Hành Phước;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Thị Bích Diễm